

NA

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA KIPINDI CHA OKTOBA - DESEMBA 2016 (ROBO YA PILI) IDARA YA UJE

FEDHA ZA MWAKA 2015/2016

NA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	GHARAMA YA MRADI (BAJETI)				UTEKELEZAJI HALISI	UT EKE LEZ AJI (%)	FEDHA ILIYOLIPWA ROBO HII	UTEKE LEZAJI KIFED HA (%)	JUMLA YA MATUMIZIHADI S		
			S/KUU	H/W	WAN ANC HI	JUMLA					S/KUU	H/W	WANA NCHI
1	Matengenezo ya muda maalum na ujenzi/uk arabati wa vivuko	Matengenezo ya muda maalum barabara ya Kikusya - Malungo - Ibonde Km 3.0. Ujenzi wa 'deck ' ya zege daraja la Waenda kwa Miguu la Njugilo na ujenzi wa makalavati barabara ya Kyijila	83,374,200			83,374,200	Barabara ya Kikusya - Malungo Ibonde; Kazi ya unyanyuaji wa tuta la barabara na ujenzi wa makalavati mistari minne unaendelea. Draja la waenda kwa miguu la Njugilo; Kazi ya ujenzi wa deck ya zege umekamilika. Barabara ya Kyijila; Kazi ya ujenzi wa Makalavati mistari minne	70	21,731,900	47	39,384,900		

2	Matenge nezo ya muda maalum na kawaida	Matengenezo ya muda maalum barabara za Ipinda - Kyangala - Lukama Km 4.0 na Ikulu Bukinga Km 3.0 na matengenezo ya kawaida ya Ipinda - Kanga - Kingili	144,201,600			144,201,600	Barabara ya Ipinda - Kyangala - Lukama. Kazi ya unyanyuaji wa tuta la barabara umefanyika. Ujenzi wa makalavati mistari sita unaendelea. Barabara ya Ikulu - Bukinga; Kazi ya unyanyuaji watuta la barabara umefanyika Barabara ya Ipinda - Kanga - Kingili; kazi ya ujenzi wa kalavati unaendelea	70	36,239,617		36,239,617		
---	--	--	-------------	--	--	-------------	--	----	------------	--	------------	--	--

3	Matengenezo ya muda maalum na matengenezo ya sehemu korofi	Matengenezo ya muda maalum ya barabara za Muungano - Ndwanga Km 3.7 na Nsesi - Mpunguti Ndwanga Km 3.0' Matengenezo ya sehemu korofi barabara ya Ngamanga - Ikolo - Nginga Km 3.0	134,970,500			134,970,500	Barabara ya Muungano - Ndwanga; Kazi ya kunyanyua na kushindilia tuta la barabara imekamilika. Kazi ya ujenzi wa makalavati mistari mitano bado haijaanza. Barabara ya Nsesi - Mpunguti - Ndwanga. Kazi ya unyanyuaji na kushindilia tuta la barabara imekamilika. Kazi ya ujenzi wa makalavati mistari minne bado haujaanza. Barabara ya	85	24,700,000		64,308,180		
4	Matengenezo ya muda maalum na matengenezo ya sehemu korofi	Matengenezo ya muda maalum ya barabara ya Kapwili - Mbangala - Mbala Km 5.5 na Matengenezo ya sehemu korofi barabara za Kyela mjini	186,970,500			186,970,500	Barabara ya Kapwili-Mbangala - Mbala; Kazi ya kunyanyua na kushindilia tuta la barabara imekamilika. Kazi ya ujenzi wa makalavati mistari tisa imekamilika. Kazi ya ujemzi wa daraja moja umekamilika. Barabara za Kyela mjini; Kazi ya ujenzi wa makalavati mistari mitatu imekamilika	100	99,588,440		185,103,360		

5	Matenge nezo ya muda maalum ya barabara	Matengenezo ya muda maalum barabara za Masoko - Sumbi Km 3.5 na Kyela - Kapwili Km 2.0	69,771,000			69,771,000	Barabara ya Masoko -Sumbi- Kazi ya ukamilishaji wa ujenzi wa makalavati na daraja imekamilika Barabara ya Kyela - Kapwili; Kazi ya kuweka changarawe na kushindilia imekamilika.	100	67,270,280	100	67,270,280		
6	Matenge nezo ya muda maalum ya barabara, matengenezo ya kawaida na ukarabati wa vivuko	Matengenezo ya muda maalum barabara ya Ndobu - Sebe Km 2.5, matengenezo ya kawaida barabara ya Mwaya - Masebe Km 4.0 na ukarabati wa madaraja ya waenda kwa miguu ya Ibungu na Kasumulu	80,501,000			80,501,000	Barabara ya Ndobu - Sebe- Kazi ya kunyanyuaji na kushindilia tuta la barabara imekamilika. Kazi makalavati mistari mitatu inaendelea Barabara ya Mwaya - Masebe ; Kazi haijaanza. Ukarabati wa madaraja ya Waenda kwa miguu ya Kasumulu na Ibungu unaendelea	55		60	36,220,000		
7	Matenge nezo ya muda maalum ya barabara	Matengenezo ya muda maalum barabara ya Nsesi Mpunguti Km 3.0	86,008,441			86,008,441	Kazi ya kunyanyuaji na kushindilia tuta la barabara imekamilika. Kazi ujenzi wa makalavati mistari sita imekamilika	100	55,001,723	50	85,988,523		

8	Matenge nezo ya muda maalum ya barabara	Matengenezo ya muda maalum ya barabara ya Ipinda Ngolela - Bukinga Km 3.9	92,729,120			92,729,120	Barabara ya Ipinda - Ngolela - Bukinga; Mkandarasi amekabidhiwa kazi ili aanze.		-	-	-	-	-
9	Matenge nezo ya muda maalum ya barabara	Matengenezo ya muda maalum ya barabara ya Ipinda Madukani Km 2.9		100,272,034		100,272,034	Barabara ya Ipinda - Madukani; Kazi za kulima tuta, Kushindilia tuta na kuweka changarawe zimekamilika. Kazi ya ujenzi wa makalavati haijaanza						
10	Ukarabati an upandish aji kiwango kwa barabara	Usanifu wa barabara ya Ngamanga - Lusungo Km 16 na barabara za Kyela mjini Km 2	87,770,494			87,770,494	Barabara ya Ngamanga - Lusungo; Kazi ya usanifu wa barabara kwa kiwango cha changarawe imekamilika. Barabara za Kyela mjini; Kazi ya usanifu kwa kiwango cha lami imekamilika		38,378,232		69,005,746		
11	Ujenzi wa ofisi	Mradi wa ujenzi wa jengo la ofisi Idara ya Ujenzi awamu ya kwanza		52,893,150		52,893,150	Jengo limezekwa. Kazi imesimama						
JUMLA			966,296,855	153,165,184	-	1,119,462,039			342,910,192		583,520,606	-	-

FEDHA ZA MWAKA 2016/2017

1	Ujenzi/Ukarabati wa madaraja	Ujenzi wa deck za zege kwenye madaraja ya Isuba na Katumba	80,293,190			80,293,190	Kazi ya ukarabati imeanza	-	-	-	-	-	-
2		Ujenzi wa daraja la Kilambo na kalavati la Njisi	38,893,745			38,893,745	Kazi ya ujenzi wa daraja la Kilambo na kalavati la Njisi imeanza	-	-	-	-	-	-
JUMLA			119,186,935	-	-	119,186,935			-		-		

BNZI

ASA
JUMLA
39,384,900

36,239,617

64,308,180

185,103,360

67,270,280

36,220,000

85,988,523

-
-
69,005,746
-
583,520,606

-
-
-