

TAARIFA YA UTEKELEZAJI MIRADI YA MAENDELEO KWA KIPINDI CHA JULAI-SEPTEMBER 2017

MAMLAKA YA MAJI MJI MDOGO WA KASUMULU (KUWSSA)

S/N	JINA LA MRADI	LENGO LA MWAKA	GHARAMA YA MRADI/BAJETI				UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI KUMBO (PHYSICAL)	FEDHA ILIYOTUMIKA ROBO HII	% YA UTEKELEZAJI KIFE DHA	JUMLA YA MATUMIZI HADI SASA			
			S/KUU/WAH.	H/W	KUWSSA	JUMLA					S/KUU/WAH	H/W	KUWSSA	JUMLA
1	Mradi wa Ngana group	Kufuatilia wateja wasiopata huduma ya maji	-	-	500,000	500,000	Kazi ya kufuatilia wateja wasio fikiwa na huduma ya Maji imefanyika katika kata ya Njisi na kitongoji cha Lubele.	100	-	100	-	-	-	-
2	Mradi wa Ngana group	usafi wa chanzo	-	-	1,400,000	1,400,000	kazi ya kusafisha chanzo na tanki la maji imefanyika na zoezi la kutibu maji linafanyika	25	136,000	10	-	-	136,000	136,000
3	Mradi wa Ngana group	Usimamizi wa kazi kuziba mivujo ya maji	-	-	1,800,000	1,800,000	kazi ya kuziba mivujo na matengenezo ya bomba zinazogawa maji kwa wateja	25	255,000	14	-	-	255,000	255,000

4	Mradi wa Ngana group	kutoa upepo bomba kuu matengenezo ya washout na usafi wa chanzo	-	-	1,200,000	1,200,000	kazi ya kutoa upepo na matengenezo imefanyika	28	110,000	9		-	110,000	110,000
5	kukusanya maduhuli	kusimamia makusanyo	-	-	1,020,000	1,020,000	Kufuatilia madeni kwa wateja na kukusanya maduhuli na Tsh.2,706,610.00 zimekusanywa	25	720,000	71	-	-	720,000	720,000
6	Matengenezo ya bomba kuu ya kawaida na dharura	Kuwezesheza huduma endelevu	-	-	2,000,000	2,000,000	Kazi ya kubadilisha bomba la 160mm imefanyika	30	182,000	9			182,000	182,000
7	Gharama za kuendesha mitambo	Kufanya malipo ya Umeme kuendesha kisima cha Lubele	-	-	9,000,000	9,000,000	Malipo yamefanyika kwa uendeshaji wa kusukuma maji na kujaza kwenye tanki pamoja na matengenezo		600,000	7			600,000	600,000
JUMLA			-	-	16,920,000	16,920,000			2,003,000		-	-	2,003,000	2,003,000